



त्रिवेणी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

लुहाम, सल्यान

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.सं. :- ०८०१०८१

च.नं. :- ९८९



श्री मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

मिति २०८०।१०।०३

विषय : मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयोजना मासिक प्रतिवेदन ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कार्यन्वयनका लागि सो कार्यक्रमद्वारा यस त्रिवेणी गाउँपालिकामा छनोट भएका आयोजनाहरुको २०८० साल श्रवण देखि पुष महिना सम्मको मासिक प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सुम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

आ.ब. २०८०/८१


आयोजना कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन

जिल्ला: सल्यान

स्थानीय तह: त्रिवेणी गाउँपालिका, लुहाम सल्यान ।

महिना: श्रावण

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित आयोजना विवरण											
सि.नं	आयोजनाको नाम	वडा नं.	हाल भैरहेको कार्य विवरण	सम्झौता मिति	लागत रु	सम्पन्न भएको मिति	प्रगति प्रतिशत	संलग्न श्रमिक संख्या	श्रमिक बैंक खाता खोलेको संख्या	श्रमिक परिचय पत्र वितरण गरेको संख्या	आयोजना सम्बन्धमा अन्य थप विवरण खुलाउने
१.	वडागत रुपमा मुख्यमन्त्री रोजगारको लागि योजना विवरण माग गरिएको ।	१	टोल/टोलगत योजनाहरु								
२.		२	छलफल तथा अन्तरक्रिया								
३.		३									
४.		४									
५.		५									
६.		६									




डिजिटलियर

मिति २०८०/०४/३२



रोजगार प्रविधिक

मिति २०८०/०४/३२



रोजगार सहायक

मिति २०८०/०४/३२



नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिति २०८०/०४/३२

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

आ.ब. २०८०/८१

आयोजना कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन

जिल्ला: सल्यान
स्थानीय तह: त्रिवेणी गाँउपालिका ,लुहाम सल्यान ।
महिना: भाद्र

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित आयोजना विवरण											
सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	हाल भैरहेको कार्य विवरण	सम्झौता मिति	लागत रु	सम्पन्न भएको मिति	प्रगति प्रतिशत	संलग्न श्रमिक संख्या	श्रमिक बैंक खाता खोलेको संख्या	श्रमिक परिचय पत्र वितरण गरेको संख्या	आयोजना सम्बन्धमा अन्य थप विवरण खुलाउने
१.	वडागत योजना प्राप्त भएको ।	१	वडागतयोजनाहरु सिफारिस भएर गाउँ पालिकामा प्राप्त भई कार्यपालिकामा पेश								
२.		२									
३.		३									
४.		४									
५.		५									
६.		६									

.....
रोजगार प्रविधिक
मिति २०८०/०५/३१

.....
इन्जिनियर
मिति २०८०/०५/३१

.....
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिति २०८०/०५/३१

बुम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

आ.व. २०८०/८१

आयोजना कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन

जिल्ला: सल्यान
स्थानीय तह: त्रिवेणी गाउँपालिका, लुहाम सल्यान ।
महिना: आश्विन

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित आयोजना विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	हाल भैरहेको कार्य विवरण	सम्झौता मिति	लागत रु	सम्पन्न भएको मिति	प्रगति प्रतिशत	संलग्न श्रमिक संख्या	श्रमिक बैंक खाता खोलेको संख्या	श्रमिक परिचय पत्र वितरण गरेको संख्या	आयोजना सम्बन्धमा अन्य थप विवरण खुलाउने
१.	गाउँकार्यपालिकाबाट	१	योजनाहरूको								
२.	योजनाहरू प्राप्त गरि	२	कार्यपालिका बाट								
३.	जिल्ला सम्बन्ध समितिमा	३	स्वीकृत								
४.	पेश गरिएको ।	४									
५.		५									
६.		६									

.....
इन्जिनियर

मिति २०८०/०६/३०

.....
रोजगार प्रविधिक

मिति २०८०/०६/३०

.....
रोजगार सहायक

मिति २०८०/०६/३०

.....
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिति २०८०/०६/३०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

आ.व. २०८०/८१

आयोजना कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन

जिल्ला: सल्यान
स्थानीय तह: त्रिवेणी गाउँपालिका, लुहाम सल्यान ।
महिना: कार्तिक

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित आयोजना विवरण											
सि.नं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	हाल भैरेको कार्य विवरण	सम्झौता मिति	लागत रु	सम्पन्न भएको मिति	प्रगति प्रतिशत	संलग्न श्रमिक संख्या	श्रमिक बैंक खाता खोलेको संख्या	श्रमिक परिचय पत्र वितरण गरेको संख्या	आयोजना सम्बन्धमा अन्य थप विवरण खुलाउने
१.	गाउँकार्यपालिकाबाट	१	योजनाहरुको								
२.	स्वीकृत योजनाहरु पुनः	२	कार्यपालिकाबाट								
३.	संसोधनका लागि आह्वान	३	स्वीकृत ।								
४.	गरिएकोमा यथास्थितिमा	४									
५.	राखे निर्णय	५									
६.		६									

.....
इन्जिनियर

रोजगार प्रविधिक
मिति २०८०/०७/२४

.....
रोजगार सहायक

मिति २०८०/०७/२४

.....

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिति २०८०/०७/२४
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

आ.व. २०८०/८१

आयोजना कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन

जिल्ला: सल्यान
स्थानीय तह: त्रिवेणी गाँउपालिका, लुहाम सल्यान ।
महिना: मंसिर

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित आयोजना विवरण											
सि. नं.	योजनाहरूको विवरण	वडा नं.	हाल भैरहेको कार्य विवरण	सम्झौता मिति	लागत रु	सम्पन्न भएको मिति	प्रगति प्रतिशत	संलग्न श्रमिक संख्या	श्रमिक बैंक खाता खोलेको संख्या	श्रमिक परिचय पत्र वितरण गरेको संख्या	आयोजना सम्बन्धमा अन्य थप विवरण खुलाउने
१	माथिल्लो ढाकाचौर सिचाई निर्माण योजना	१	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु	२०८०/०८/२६	१५०००००						
२	नौली रह सिचाई कुलो निर्माण	२	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु	२०८०/०८/२५	१५०००००						
३	हात्ति ढुंगा घुसुल्ला मैरी खेत हुदै दाम्का सम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु		१५०००००						
४	माथिल्लो डाँडाबागे सिचाई कुलो योजना	४	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु		१५०००००						
५	डाँडा सल्ले मोटरबाटो स्तरोन्नती	५	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु		१५०००००						
६	डाँडा मैने सिचाई कुलो निर्माण	६	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु		१५०००००						

.....
रोजगार प्रविधिक

मिति २०८०/०८/२९

.....
इन्जिनियर

मिति २०८०/०८/२९

.....
रोजगार सहायक

मिति २०८०/०८/२९

.....
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिति २०८०/०८/२९
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
(मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)

आ.व. २०८०/८१

आयोजना कार्यान्वयनको मासिक प्रतिवेदन

जिल्ला: सल्यान
स्थानीय तह: त्रिवेणी गाँउपालिका, लुहाम सल्यान ।
महिना: पुष

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित आयोजना विवरण											
सि. नं.	योजनाहरूको विवरण	वडा नं.	हाल भैरहेको कार्य विवरण	सम्झौता मिति	लागत रु	सम्पन्न भएको मिति	प्रगति प्रतिशत	संलग्न श्रमिक संख्या	श्रमिक वैक खाता खोलेको संख्या	श्रमिक परिचय पत्र वितरण गरेको संख्या	आयोजना सम्बन्धमा अन्य थप विवरण खुलाउने
१	माथिल्लो ढाकाचौर सिचाई निर्माण योजना	१	खन्ने ,सोलिड तथा पि. सि.सि कार्य सुरु	२०८०/०८/२६	१५०००००		१०	८०			
२	नौली रह सिचाई कुलो निर्माण	२	खन्ने ,सोलिड तथा पि. सि.सि कार्य सुरु	२०८०/०८/२५	१५०००००		१२	४७			
३	हात्ति ढुंगा घुसुल्ला गौरी खेत हुदै दाम्का सम्म सिचाई कुलो निर्माण	३	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु	२०८०/०९/११	१५०००००						
४	माथिल्लो डाँडाबार्ने सिचाई कुलो योजना	४	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु		१५०००००						
५	डाँडा सल्ले मोटरबाटो स्तरोन्नती	५	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु	२०८०/०९/११	१५०००००						
६	डाँडा मैने सिचाई कुलो निर्माण	६	सर्वे तथा सम्झौता प्रक्रिया सुरु		१५०००००						

रोजगार प्रबन्धक

मिति २०८०/०९/२९

इन्जिनियर

मिति २०८०/०९/२९

रोजगार सहायक

मिति २०८०/०९/२९

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिति २०८०/०९/२९

मुख्यमन्त्री

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत